

# ALLEGATO "A"

**Comune di BARENGO**

Provincia di NO

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE INTERNAMENTE AL PERIMETRO DELL'ESISTENTE

**COMMITTENTE:** COMUNE DI BARENGO.

**CANTIERE:** CIMITERO COMUNALE - STRADA VICINALE DELLA QUINCIA, BARENGO (NO)

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Peonia Ettore Alberto)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(R.U.P. Geom. Chiera Marco)

### **Ingegnere Peonia Ettore Alberto**

Viale Partigiani n. 43  
28010 Boca (NO)  
Tel.: 0321 98074 - Fax: 0321 907007  
E-Mail: [peonia.e@studiomiglio.it](mailto:peonia.e@studiomiglio.it)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

**Tabella Analitica Gantt**

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	01/03/2017	03/03/2017
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	3	3	01/03/2017	03/03/2017
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	2	2	02/03/2017	03/03/2017
Tracciamento dell'asse di scavo	1	E	1	1	06/03/2017	06/03/2017
Scavo di sbancamento	1	E	5	7	07/03/2017	13/03/2017
Scavo a sezione obbligata	1	E	3	5	10/03/2017	14/03/2017
Scavo eseguito a mano	1	E	3	5	10/03/2017	14/03/2017
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	3	3	14/03/2017	16/03/2017
Formazione di fondazione stradale	1	E	7	9	14/03/2017	22/03/2017
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	2	2	23/03/2017	24/03/2017
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	1	1	27/03/2017	27/03/2017
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	5	7	28/03/2017	03/04/2017
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	3	5	31/03/2017	04/04/2017
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1	04/04/2017	04/04/2017
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.	1	E	35	52	19/04/2017	09/06/2017
Montaggio di pannelli prefabbricati in c.a. per solai	1	E	35	52	19/04/2017	09/06/2017
Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in c.a.	1	E	35	52	19/04/2017	09/06/2017
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	5	8	19/04/2017	26/04/2017
	1	E	5	7	05/05/2017	11/05/2017
	1	E	5	7	19/05/2017	25/05/2017
	1	E	5	5	05/06/2017	09/06/2017
	1	E	5	7	08/08/2017	14/08/2017
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	E	2	2	26/04/2017	27/04/2017
	1	E	2	2	11/05/2017	12/05/2017
	1	E	2	2	25/05/2017	26/05/2017
	1	E	2	4	09/06/2017	12/06/2017
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	E	2	2	27/04/2017	28/04/2017
	1	E	2	4	12/05/2017	15/05/2017

**Tabella Analitica Gantt**

	1	E	2	4	26/05/2017	29/05/2017
	1	E	2	2	12/06/2017	13/06/2017
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	2	5	28/04/2017	02/05/2017
	1	E	2	2	15/05/2017	16/05/2017
	1	E	2	2	30/05/2017	31/05/2017
	1	E	2	2	13/06/2017	14/06/2017
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio di supporto copertura	1	E	5	7	15/06/2017	21/06/2017
Montaggio di copertura in lamiera grecata	1	E	8	10	19/06/2017	28/06/2017
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	8	12	23/06/2017	04/07/2017
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	15	21	05/07/2017	25/07/2017
Posa di rivestimenti esterni in pietra	1	E	14	20	12/07/2017	31/07/2017
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	10	14	01/08/2017	14/08/2017
Posa di conduttura elettrica	1	E	5	7	01/08/2017	07/08/2017
Montaggio di porte per esterni	1	E	5	7	16/08/2017	22/08/2017
Smobilizzo del cantiere	1	E	5	7	23/08/2017	29/08/2017

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = CANTIERE

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

