

Comune di Bellinzago Novarese

Progetto ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 207/2010)

Lavori di realizzazione nuova palestra ad uso scolastico

(affidamento incarico con determinazione n.228 del 20 giugno 2017)

COMMITTENTE: **COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE**
Piazza Martiri, 13
28043 Bellinzago Novarese (NO)




PROGETTO:

SdiA

Studio di Architettura Paolo Pettene

Via Gorizia, 3
10046 Poirino (TO) - ITALY
T +390119430655
F +390119461635
www.studiopettene.com
info@studiopettene.com



ELABORATI

OGGETTO:

Cronoprogramma

EL
11

scala: -

Revis.	Data	Aggiornamenti	Timbro e firma:
0	Agosto 2017		

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE																							
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICA																							
		MESE 1		MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6			
		OPERE FINANZIATE DA ESEGUIRSI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017												OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO CON FONDI COMUNALI									
		sett. 3	sett. 4	sett. 1	sett. 2	sett. 3	sett. 4	sett. 1	sett. 2	sett. 3	sett. 4	sett. 1	sett. 2	sett. 3	sett. 4	sett. 1	sett. 2	sett. 3	sett. 4	sett. 1	sett. 2	sett. 3	sett. 4
INTERVENTI E DESCRIZIONE ATTIVITA'																							
OPERE PROPEDEUTICHE (REALIZZATE CON PRECEDENTE AFFIDAMENTO)																							
INTERVENTI	ALLESTIMENTO CANTIERE																						
	SCAVI																						
	OPERE DI FONDAZIONE IN CEMENTO ARMATO																						
	REINTERRI																						
	OPERE IN LEGNO LAMELLARE																						
	IMPERMEABILIZZAZIONI E LATTONERIE																						
	MURATURE E ISOLAMENTI VERTICALI																						
	MASSETTI E ISOLAMENTI																						
	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																						
	SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI																						
	OPERE IN FERRO																						
	FINITURE E TINTEGGIATURE																						
	IMPIANTI ELETTRICI																						
	IMPIANTI TERMICI/TRATTAMENTO ARIA																						
	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO																						
	SOTTOSERVIZI																						
	SISTEMAZIONI ESTERNE																						
	PUIZIE FINALI E SGOMBERO CANTIERE																						
	COLLAUDI TECNICI E CERTIFICAZIONI FINALI																						
Nota : Le tempistiche di realizzazione sono determinate dalle scadenze prescritte nel bando di finanziamento dell'opera di edilizia scolastica. Il cronoprogramma sarà ingegnerizzato con il progetto esecutivo per fasi funzionali dipendenti dal PSC e dalle effettive condizioni atmosferiche e stagionali. L'impresa Appaltatrice dovrà ingegnerizzare il cronoprogramma esecutivo proponendo tecnologie migliorative per la realizzazione dell'opera (nel rispetto dei tempi assegnati dalla Civica Amministrazione che prevedono l'ultimazione di opere strutturali e tamponamenti entro il 31 dicembre 2017 con relativi collaudi tecnici amministrativi) proponendo sub sistemi prefabbricati per l'assemblaggio e montaggio "a secco" delle strutture in legno. Saranno autorizzati nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro ,orari e turni straordinari anche nei giorni prefestivi, nel rispetto delle norme comunali e della sicurezza cantieri. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori e dal RUP, per lavorazioni non sostanziali dell'opera.																							