

ALLEGATO "A"

Comune di GATTICO

Provincia di NO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE RECUPERO DELL'AREA INDUSTRIALE DISMESSA "EX DANSILAR" - 2° LOTTO FUNZIONALE INTERVENTI DI DEMOLIZIONE EDIFICI INDUSTRIALI DISMESSI COMPENDIO IMMOBILIARE EX DANSILAR

COMMITTENTE: COMUNE DI GATTICO.

CANTIERE: VIA ROMA, GATTICO (NO)

GATTICO, 03/11/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Peonia Ettore Alberto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(R.U.P. Geom. Chiera Marco)

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg C
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	4
	1	E	2
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	E	4
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	4
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	3
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	3
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	7
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	1	E	7
Disfacimento di pavimentazione in pietra	1	E	1
Rimozione di ringhiere e parapetti	1	E	3
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici	1	E	20
Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici	1	E	20
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici	1	E	20
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	1	E	20
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1	E	3
Scavo di sbancamento	1	E	40
	1	E	5
Formazione di MPS riciclato in sito	1	E	40
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	31
	1	E	23
Formazione di rilevato	1	E	12
	1	E	23
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	12
	1	E	23
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	3
Smobilizzo del cantiere	1	E	2

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = CANTIERE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = IMPRESA AFFIDATARIA

2) = IMPRESA SUBAPPALTATRICE

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE RECUPERO DELL'AREA INDUSTRIALE DISMESSA "EX DANSILAR" - 2° LOTTO FUNZIONALE INTERVENTI DI DEMOLIZIONE EDIFICI INDUSTRIALI DISMESSI COMPENDIO IMMOBILIARE EX DANSILAR - Pag. 4